

## Kostenentwicklung bis März 2020

### Kostenentwicklung aktuelles Projekt

#### Stand SV-Versammlung Juli 2020

#### Erweiterung Bildungszentrum und Rückbau Fachklassen

Sitzung	Erweiterungsbau Gesamtkosten in € brutto	Rückbau Gesamtkosten in € brutto	Summe Gesamtkosten in Mio. € brutto	Grund der Erhöhung	Verfasser
VR 26.11.2018	4.714.500	1.357.000	6,1		GPE
VV 19.12.2018	5.506.000	1.357.000	6,9	Raumprogramm 1.634 m²	LBBW
VR 27.06.2019	6.393.000	1.662.000	8,1	Anpassung an BKI 2018	IGB
VR 11.10. / VV 22.10.19	7.500.000	1.662.000	9,2	Anpassung an BGF 2.247,9 m²	Harter+Kanzler
VR 19.03.2020	9.610.000	1.662.000	11,2	Anpassung KGs	Fachplaner
Erhöhung um 15 %	11.050.000	1.910.000	12,9	Baupreiserhöhung, Unvorhergesehenes, Ungenauigkeiten	